

Ответы на замечания Технического заказчика от 13.04.2023г. к РД «130-23-ОТР»

№№	Замечания от 13.04.2023	Ответы на замечания
	В представленном альбоме (томе) РД 130-23-ОТР «Основные технические решения. Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4»	
1	Устранить разночтения и несоответствие текстовой и графической части ОТР по компрессорному оборудованию. - В текстовой части (Лист 11, п.3.), указано что новые компрессоры устанавливаются внутри цеха в осях 31-33 в новых помещениях, а воздухохоборники наружной установки. - В текстовой части (лист 20) - эти же компрессоры уже наружного исполнения - В Графической части все наружной установки: 2 новых компрессора ДЭН-75Ш (план размещения компрессоров ОТР.006, и схема подачи воздуха ОТР.007	Скорректировано. Соответствует принятому решению. Соответствует принятому решению.
2	На плане ОТР.006 новое оборудование никак не обозначено (не поименовано, нет условных обозначений) и нет взаимных ссылок с листом ОТР.007	Скорректировано.
3	На узлах устройства ж/д путей (ОТР.003) в размерной линии толщины подстилающего слоя стоит обозначение «150.21», так как скорее всего имеется ввиду 150мм, необходимо исправить на «150» без десятичных знаков после целого числа и без указания единиц длины. Справочно: В действующей системе СПДС линейные размеры в строительных чертежах ставятся в миллиметрах целыми числами без указания единиц длины. Десятичными знаками обозначаются безразмерные величины уклона, либо отметки уровней высоты, глубины (три знака после запятой) в метрах, также в метрах могут отображаться линейные размеры (двумя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой). Желательно, с учетом требований СП 119, п.5.8, указать на необходимость, либо отсутствие необходимости применения геотекстиля под щебеночной призмой (СП 119, п.5.8. Для обеспечения надежности конструкций земляного полотна следует предусматривать: устройство под балластной призмой защитного слоя из дренирующих грунтов в комбинации или без с геосинтетическими материалами (на основании расчетов);	Скорректировано. Скорректировано.
4	Исправить новояз на принятые общепринятые технические термины («Модификация» в заголовке листа ОТР.01)	Скорректировано.