

Ответы на замечания Технического заказчика от 29.03.2023 г к РД «131-23-ОТР»

В соответствии с ТЗ к договору на выполнение проектных работ №2022/МВМ-3 от 26.12.2022г., подрядчик обязан выполнить:

- Прил.2, п.2 Разработка Утверждаемой части РД (Основные технические решения), в том числе схемно-планировочные решения

	Замечания от 13.03.2023	От 29.03.2023	Ответы на замечания
	В представленном альбоме (томе) РД 131-23-ОТР «Основные технические решения. Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4»		
	Лист 14 в Разделе 10, п.10.1. - проигнорированы требования ТЗ, п.2.1. в части: «Возможность максимального использования существующих элементов пути (рельсов, стрелочных переводов и т.д.) с последующим переносом на вновь смонтированные пути, после дефектовки и определения их пригодности»	Раздел 10, лист 13, п.10.1, Исправлено частично, добавлен абзац про <i>«максимальное использование сущ. элементов пути...»</i>, Но, при этом выше по тексту осталась неотредактированной фраза: <i>рельсы – новые, скрепление – новое, шпалы – новые...</i>, что явно противоречит добавленному абзацу.	Скорректировано
	Лист 14 в Разделе 10, п.10.1. - принять один вариант с подходом к существующим путям цеха №417	Раздел 10, лист 13, п.10.1, Исправлено	-
	Лист 15 в Разделе 10, п.10.2. Размещение строительного городка, площадок складирования, потребность в ресурсах и пр. предусмотреть в разрабатываемом Проекте организации строительства (ПОС)	Раздел 10, п.10.2. Лист 14, Исправлено	-
	Лист 42-44 Раздел 18 – Актуализировать нормативную документацию. Например, ГОСТ 21.1101-2013 не действует, заменен на ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».	Исправлено	-
	Исправить ссылку на РД 11-06-2007. С 2020 года ППР разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 155-163	Исправлено частично. РД 11-06-2007 отменен и не	Скорректировано

	«Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461. Указанные в ОТР РД 11-06-2007 являются документом рекомендательного характера и при разработке ППР могут использоваться только в части не противоречащим вышеуказанным Правилам по приказу №461.	применяется с 01.01.2021 в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина". Взамен новый документ не разработан. В связи с этим, при разработке ППР и ТК следует руководствоваться требованиями, которые изложены в действующих нормативных документах.	
--	---	--	--

Ответы на замечания Технического заказчика от 13.03.2023 г к РД «132-23-ОТР»

В соответствии с ТЗ к договору на выполнение проектных работ №2022/МВМ-2 от 26.12.2022г., подрядчик обязан выполнить:

- Прил.2, п.2 Разработка Утверждаемой части РД (Основные технические решения), в том числе схемно-планировочные решения

	Замечания от 13.03.2023	От 29.03.2023	Ответы на замечания
	В представленном альбоме (томе) РД 132-23-ОТР «Основные технические решения. Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4»		
1	Лист 13 в Разделе 10, п.10.1 - проигнорированы требования ТЗ, п.2.1. в части: «Возможность максимального использования существующих элементов пути (рельсов, стрелочных переводов и т.д.) с последующим переносом на вновь смонтированные пути, после дефектовки и определения их пригодности»	Раздел 10, лист 13, п.10.1, Исправлено частично, добавлен абзац про <i>«максимальное использование сущ. элементов пути...»</i>, Но, при этом выше по тексту осталась неотредактированной фраза: <i>рельсы – новые, скрепление – новое, шпалы – новые...</i>, что явно противоречит добавленному абзацу.	Скорректировано
2	Лист 13 в Разделе 10, п.10.2 - Размещение строительного городка, площадок складирования, потребность в ресурсах и пр. предусмотреть в разрабатываемом Проекте организации строительства (ПОС)	Раздел 10, п.10.2. Лист 14, Исправлено	-

3	Лист 36-38 Раздел 18 – Актуализировать нормативную документацию. Например, ГОСТ 21.1101-2013 не действует, заменен на ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».	Исправлено	-
4	Исправить ссылку на РД 11-06-2007. С 2020 года ППР разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 155-163 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461. Указанные в ОТР РД 11-06-2007 являются документом рекомендательного характера и при разработке ППР могут использоваться только в части не противоречащим вышеуказанным Правилам по приказу №461.	Исправлено частично. РД 11-06-2007 отменен и не применяется с 01.01.2021 в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина". Взамен новый документ не разработан. В связи с этим, при разработке ППР и ТК следует руководствоваться требованиями, которые изложены в действующих нормативных документах.	Скорректировано