

Исх № 19-02 от 08.02.2023г.Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.Техническому заказчику -
Руководителю проекта
ООО «Эрроу Кэпитал»
Нестерову И.Д.

Запрос ТУ по подземным коммуникациям 2

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович

В ходе проведения геодезической съемки и на основании результатов обследования по титулу: «Ж/д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4.», на участке проектируемого ж/д пути от расширяемой части трансбордера цеха №217 в сторону обкаточных путей, выявлены следующие подземные и надземные коммуникации (порядок чередования – по мере удаления от трансбордера):

- 1) Водопровод подключения помещений цеха №217 к сети предприятия, выполненный из стальных труб $\varnothing 300$. Пересечение с проектируемым путем перпендикулярное;
- 2) Трехкратное пересечение с ливневой канализацией, выполненной из ж/б труб $\varnothing 600$. Углы пересечения от 45° до 62° ;
- 3) Два кабеля высокого напряжения (6 кВ). Угол пересечения близкий к 45° ;
- 4) Водопровод, выполненный из стальных труб $\varnothing 200$. Угол пересечения близкий к 45° ;
- 5) Ливневая канализация, выполненная из ж/б труб $\varnothing 1000$. Угол пересечения близкий к 45° ;

Просим Вас определить необходимость сохранения указанных коммуникаций в ходе строительства железнодорожных путей, и в случае ее подтверждения, направить в наш адрес технические условия на их переустройство.

С уважением,

Руководитель проекта

Исполнитель: Липатов В.Е.
8 903 738 77 88
vladislavlipatov363@gmail.com

В.Е.Липатов