ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023 г.

г. Москва

«16» августа 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 10 (далее – Соглашение) к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору «График выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон:

Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

_____ **Ю.Ф. Кесслер**

Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»

_____ **Е.А. Бусел**

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 10 от 16 августа 2024г.
к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023г.

Приложение № 3 к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023г.

График выполнения работ «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417» по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова, 4

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	**Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера**	**363 дней**	**07.08.23**	**30.09.24**
2	**Демонтаж цеха №75**	**18 дней**	**07.08.23**	**26.08.23**
3	Демонтаж цеха №75	15 дней	07.08.23	23.08.23
4	Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь)	3 дней	24.08.23	26.08.23
5	**Захватка 1 Ж/Д пути**	**110 дней**	**24.08.23**	**27.12.23**
6	**Работы без закрытия путей**	**17 дней**	**24.08.23**	**12.09.23**
7	Демонтаж газопровода (100метров)	2 дней	24.08.23	25.08.23
8	Демонтаж бетонного пола(демонт.склада) под съезд	2 дней	24.08.23	25.08.23
9	Перемещение грунта	2 дней	26.08.23	28.08.23
10	Установка футляров на участке №2 и №3 под переустраиваемый газопровод	3 дней	28.08.23	30.08.23
11	Вертикальная планировка под газопровод и КС	1 день	31.08.23	31.08.23
12	Подготовка и отсыпка съездов путей №30 на участке СПN42 1/9 - ПК 3 и №31 на участке СПN41 1/9 - ПК 2	2 дней	01.09.23	02.09.23
13	Устройство фундаментов КС	2 дней	11.09.23	12.09.23
14	**Работы с закрытием движения по обкаточным путям**	**18 дней**	**11.09.23**	**28.09.23**
15	Приход материалов на АО "Метровагонмаш"	0 дней	11.09.23	11.09.23
16	Сборка, врезка,балластировка и выправка СП №41, №42	4 дней	11.09.23	14.09.23
17	Эксплуатация путей АО "Метровагонмаш"	3 дней	15.09.23	17.09.23
18	Перенос стрелки №8 на место стрелки №40 с восстановлением путей	4 дней	18.09.23	21.09.23
19	Эксплуатация путей АО "Метровагонмаш"	3 дней	22.09.23	24.09.23
20	Переустройство контактной сети на новые фундаменты	4 дней	25.09.23	28.09.23
21	**Работы после открытия движения по обкаточным путям**	**4 дней**	**29.09.23**	**03.10.23**
22	Укладка путей №№30-31 до глухого пересечения	4 дней	29.09.23	03.10.23
23	**Укладка глухого перечесчения**	**9 дней**	**18.12.23**	**27.12.23**
24	Поставка глухого пересечения	0 дней	18.12.23	18.12.23
25	Разборка прямого участка пути №30 в районе пересечения	2 дней	18.12.23	19.12.23
26	Монтаж глухого пересечения путей №№30-3	4 дней	20.12.23	23.12.23
27	Балластировка путей №№30-31 и глухого пересечения	3 дней	25.12.23	27.12.23
28	**Захватка №2 Ж/Д пути**	**40 дней**	**18.09.23**	**01.11.23**
29	**Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30)**	**40 дней**	**18.09.23**	**01.11.23**
30	Подготовка и отсыпка насыпи до теплосети	4 дней	18.09.23	21.09.23
31	Подготовка и отсыпка насыпи от теплосети до стрелочного перевода №46	13 дней	09.10.23	23.10.23
32	Раскладка нового бруса и шпал	13 дней	10.10.23	24.10.23
33	Укладка звеньевого пути	14 дней	10.10.23	25.10.23
34	Балластировка и выправка	6 дней	26.10.23	01.11.23
35	**Захватка №3 Ж/Д пути**	**42 дней**	**02.11.23**	**20.12.23**
36	**Переустройство пути №17**	**42 дней**	**02.11.23**	**20.12.23**
37	**Устройство стрелочного перевода №46**	**7 дней**	**02.11.23**	**09.11.23**
38	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	02.11.23	03.11.23
39	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	04.11.23	04.11.23
40	Монтаж стрелочного перевода №46	2 дней	06.11.23	07.11.23
41	Балластировка и выправка	2 дней	08.11.23	09.11.23
42	**Устройство стрелочного перевода №48**	**7 дней**	**10.11.23**	**17.11.23**
43	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	10.11.23	11.11.23
44	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	13.11.23	13.11.23
45	Монтаж стрелочного перевода №48	2 дней	14.11.23	15.11.23
46	Балластировка и выправка	2 дней	16.11.23	17.11.23
47	**Устройство стрелочного перевода №50**	**7 дней**	**18.11.23**	**25.11.23**
48	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	18.11.23	20.11.23
49	Раскладка нового бруса и шпал	1 день	21.11.23	21.11.23
50	Монтаж стрелочного перевода №50	2 дней	22.11.23	23.11.23
51	Балластировка и выправка	2 дней	24.11.23	25.11.23
52	**Устройство ж/д путей №32,34,36**	**17 дней**	**27.11.23**	**15.12.23**
53	Подготовка и отсыпка насыпи	4 дней	27.11.23	30.11.23
54	Раскладка нового бруса и шпал	10 дней	01.12.23	12.12.23
55	Укладка звеньевого пути	10 дней	01.12.23	12.12.23
56	Балластировка и выправка	3 дней	13.12.23	15.12.23
57	Установка тупиков №1,2,3	4 дней	16.12.23	20.12.23
58	**Захватка 4 Ж/Д пути**	**110 дней**	**07.08.23**	**09.12.23**
59	**Захватка №3**	**10 дней**	**14.08.23**	**24.08.23**
60	Демонтаж склада ГСМ	10 дней	14.08.23	24.08.23
61	**Захватка №4**	**35 дней**	**10.08.23**	**18.09.23**
62	**131-23-НВКЗ. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31**	**35 дней**	**10.08.23**	**18.09.23**
63	Разработка траншеи	15 дней	10.08.23	26.08.23
64	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
65	Обратная засыпка	9 дней	09.09.23	18.09.23
66	**Захватка №5**	**55 дней**	**10.08.23**	**10.10.23**
67	**131-23-НВКЗ. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А**	**35 дней**	**10.08.23**	**18.09.23**

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
68	Разработка траншеи	15 дней	10.08.23	26.08.23
69	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
70	Обратная засыпка песком	9 дней	09.09.23	18.09.23
71	**Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9**	**55 дней**	**10.08.23**	**10.10.23**
72	Разработка траншеи	7 дней	10.08.23	17.08.23
73	Устройство сборных железобетонных конструкций	12 дней	18.08.23	31.08.23
74	Укладка труб	33 дней	01.09.23	06.10.23
75	Обратная засыпка	3 дней	07.10.23	10.10.23
76	**Захватка №6**	**47 дней**	**10.08.23**	**30.09.23**
77	**131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А**	**35 дней**	**10.08.23**	**18.09.23**
78	Разработка траншеи	15 дней	10.08.23	26.08.23
79	Прокладка труб	11 дней	28.08.23	08.09.23
80	Обратная засыпка	9 дней	09.09.23	18.09.23
81	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12	20 дней	11.09.23	30.09.23
82	**Захватка №7**	**96 дней**	**07.08.23**	**23.11.23**
83	Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121	1 день	07.08.23	07.08.23
84	131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121	2 дней	07.08.23	08.08.23
85	Демонтаж цеха 121/18	38 дней	07.08.23	18.09.23
86	АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей	39 дней	10.10.23	23.11.23
87	**Захватка №8**	**55 дней**	**22.09.23**	**23.11.23**
88	**131-23-АС-4 переустройство эстакады**	**55 дней**	**22.09.23**	**23.11.23**
89	Разработка грунта под фундаменты ФМ1	11 дней	22.09.23	03.10.23
90	Устройство подбетонки фундаметов ФМ1	2 дней	04.10.23	05.10.23
91	Армирование фундаментов ФМ1	11 дней	06.10.23	18.10.23
92	Устройство опалубки - бетонирование фундаментов ФМ1	1 день	19.10.23	19.10.23
93	Гидроизоляция фундаментов ФМ1	1 день	20.10.23	20.10.23
94	Устройство временных опор	1 день	21.10.23	21.10.23
95	Монтаж опор	4 дней	14.11.23	17.11.23
96	Демонтаж старых ферм-монтаж новых	5 дней	18.11.23	23.11.23
97	**Захватка №9**	**72 дней**	**19.09.23**	**09.12.23**
98	131-23-НВК2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18	32 дней	25.10.23	30.11.23
99	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2	45 дней	19.09.23	20.11.23
100	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8	45 дней	19.09.23	21.11.23
101	131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В	45 дней	19.09.23	08.11.23
102	**131-23-НВК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22**	**16 дней**	**22.11.23**	**09.12.23**
105	**131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8**	**18 дней**	**20.11.23**	**09.12.23**
106	Участок В1-нов.1-- Цех	6 дней	20.11.23	25.11.23
107	Участок В1-нов.1-- ММЗ	4 дней	20.11.23	23.11.23
108	Участок В1-нов.1-- В1-7	6 дней	23.11.23	29.11.23
109	Участок В1-7-- В1-8	9 дней	30.11.23	09.12.23
110	**131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13**	**16 дней**	**22.11.23**	**09.12.23**
111	Переустройство колодцев возле В1-нов.1	7 дней	22.11.23	29.11.23
112	Переустройство колодцев возле цеха 417	9 дней	30.11.23	09.12.23
113	**Захватка №10**	**15 дней**	**07.10.23**	**24.10.23**
114	131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде	15 дней	07.10.23	24.10.23
115	**Захватка №11**	**55 дней**	**14.08.23**	**13.10.23**
116	Демонтаж здания очистных	25 дней	14.08.23	11.09.23
117	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А	30 дней	12.09.23	13.10.23
118	131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27)	30 дней	12.09.23	13.10.23
119	**Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31)**	**54 дней**	**02.10.23**	**02.12.23**
120	Подготовка и отсыпка насыпи до угла здания 121 цеха	7 дней	02.10.23	09.10.23
121	Раскладка нового бруса и шпал до угла здания 121 цеха	19 дней	10.10.23	31.10.23
122	Укладка звеньевого пути до угла здания 121 цеха	19 дней	10.10.23	31.10.23
123	Балластировка и выправка до угла здания 121 цеха	6 дней	01.11.23	07.11.23
124	Подготовка и отсыпка насыпи от угла 121 цеха до стрелочного перевода №43	9 дней	16.11.23	25.11.23
125	Раскладка нового бруса и шпал от угла здания 121 цеха до стрелочного перевода №43	6 дней	23.11.23	02.12.23
126	Укладка звеньевого пути	9 дней	23.11.23	02.12.23
127	**Благоустройство территории ГП2**	**173 дней**	**29.11.23**	**17.06.24**
128	**Подготовка территории под благоустройство от угла цеха 121 до эстакады**	**173 дней**	**29.11.23**	**17.06.24**

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
129	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	3 дней	29.11.23	01.12.23
130	Устройство песчаного основания	7 дней	02.12.23	09.12.23
131	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	7 дней	06.05.24	13.05.24
132	Начало весенних работ	0 дней	10.04.24	10.04.24
133	Досыпка основания	5 дней	22.05.24	27.05.24
134	Монтаж лотков	7 дней	28.05.24	04.06.24
135	Монтаж бордюров	7 дней	01.06.24	08.06.24
136	Устройство асфальтового покрытия	7 дней	10.06.24	17.06.24
137	**Захватка №5 Ж/Д пути**	**27 дней**	**27.11.23**	**27.12.23**
138	**Устройство стрелочного перевода №43**	**12 дней**	**27.11.23**	**09.12.23**
139	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	27.11.23	28.11.23
140	Раскладка шпал	1 день	04.12.23	04.12.23
141	Монтаж стрелочного перевода №43	3 дней	05.12.23	07.12.23
142	Балластировка и выправка	2 дней	08.12.23	09.12.23
143	**Устройство стрелочного перевода №45**	**8 дней**	**27.11.23**	**05.12.23**
144	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	27.11.23	28.11.23
145	Раскладка шпал	1 день	29.11.23	29.11.23
146	Монтаж стрелочного перевода №45	3 дней	30.11.23	02.12.23
147	Балластировка и выправка	2 дней	04.12.23	05.12.23
148	**Устройство стрелочного перевода №47**	**8 дней**	**11.12.23**	**19.12.23**
149	Подготовка и отсыпка насыпи	2 дней	11.12.23	12.12.23
150	Раскладка шпал	1 день	13.12.23	13.12.23
151	Монтаж стрелочного перевода №47	3 дней	14.12.23	16.12.23
152	Балластировка и выправка	2 дней	18.12.23	19.12.23
153	**Устройство путей 33,35,37,39 от СП 43,45,47 до цеха 417**	**13 дней**	**13.12.23**	**27.12.23**
154	Подготовка и отсыпка насыпи	3 дней	13.12.23	15.12.23
155	Раскладка шпал	3 дней	16.12.23	19.12.23
156	Укладка звеньевых путей	5 дней	20.12.23	25.12.23
157	Балластировка и выправка	2 дней	26.12.23	27.12.23
158	**Подготовка территории под асфальтировку возле цеха 417**	**7 дней**	**13.12.23**	**20.12.23**
159	Разработка корыта под устройство конструктивных слоев	2 дней	13.12.23	14.12.23
160	Устройство песчаного основания	2 дней	15.12.23	16.12.23
161	Устройство щебеночного основания под асфальтирование	3 дней	18.12.23	20.12.23
162	**Захватка №8 (Трансбордер)**	**252 дней**	**18.08.23**	**04.06.24**
163	**131-23-АС2. Перенос забора**	**25 дней**	**18.08.23**	**15.09.23**
167	**131-23-НВК1. Наружные сети водопровода и канализации**	**11 дней**	**27.09.23**	**09.10.23**
168	**Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)**	**11 дней**	**27.09.23**	**09.10.23**
172	**131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения**	**37 дней**	**23.08.23**	**02.10.23**
179	**131-23-АС1. Переустройство Трансбордера**	**24 дней**	**27.09.23**	**24.10.23**
192	131-23-ГП1. Генеральный план	26 дней	06.05.24	04.06.24
193	**Захватка №6 Ж/Д пути**	**8 дней**	**02.10.23**	**10.10.23**
194	**Переустройство СП №22 (путь 23)**	**8 дней**	**02.10.23**	**10.10.23**
195	Демонтаж стрелочного перевода №22	3 дней	02.10.23	04.10.23
196	Устройсто ж/д пути вместо сп.№22	5 дней	05.10.23	10.10.23
197	**Захватка №7 Ж/Д пути**	**9 дней**	**02.11.23**	**11.11.23**
198	**Переустройство СП №14 (путь 18)**	**9 дней**	**02.11.23**	**11.11.23**
203	**Устранение замечаний**	**39 дней**	**17.06.24**	**31.07.24**
204	**Сдача исполнительной документации**	**79 дней**	**01.07.24**	**30.09.24**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

_____/Ю.Ф. Кесслер/
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»

_____/Е.А. Бусел/
М.П.