ИНЖСОЛЮШН

ООО "Инжсолюшн", 115162, Россия, г. Москва, ул. Хавская, д. 11, эт. 6, пом. 1, ком. 7

Исх. № 26/01/24-1

от «26» января 2024г.

Генеральному директору
ООО "ШЕЛЛРОКК"
Буселу Е.А.

Уважаемый Евгений Анатольевич,

В ответ на присланную в наш адрес скорректированную рабочую документацию раздела 130-23-ОВ2 по объекту: Цех №8 АО "Метровагонмаш" с АБК, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, сообщаю следующее:

В присланной версии рабочей документации, судя по таблице характеристик отопительно-вентиляционных систем, значительно увеличены расходы воздуха по вытяжным системам В1-В4. Марки самого оборудования, потребляемые электрические мощности не изменены.

ООО "Инжсолюшн" произвело закупку и поставило на объект вытяжные системы В1-В4 согласно версии рабочей документации актуальной на момент заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ.

Прошу Вас сообщить по какой причине проектной организацией были изменены проектные параметры уже закупленного оборудования.

Прошу сообщить дальнейших порядок действий по вышеуказаннным системам. Производить ли их монтаж на кровле цеха №8?

Также прошу в дополнение к направленной в наш адрес изменённой рабочей документации, прислать перечень изменений, внесенных проектной организацией в рабочую документацию, по которой осуществляется строительство. Вероятно есть еще какие-либо изменения, о которых у нас нет информации на сегодняшний день.

Приложения:

- фрагмент таблицы характеристик отопительной вентиляционных систем рабочей документации к договору
- фрагмент таблицы характеристик отопительной вентиляционных систем изменённой рабочей документации

Генеральный директор
ООО "ИНЖСОЛЮШН"

Гусенков А.В.