| Обозн. кабеля | Заводская марка | | Откуда | Куда | Длина, м | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тип кабеля | число жил и сечение | | | По проекту | Факт. | |
| 2-02 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | Шкаф дождевальной установки линии №3 поз. 3-ШДК | Шкаф автоматики поз. ША2 | 5 | | |
| 2-03 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | Шкаф дождевальной установки линии №4 поз. 4-ШДК | Шкаф автоматики поз. ША2 | 5 | | |
| 2-08 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | Шкаф автоматики поз. ША2 | Шкаф питания вагонов линии №3 поз. 3-ШЭ1 | 70 | | |
| 2-09 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Шкаф питания вагонов линии №3 поз. 3-ШЭ2 | 108 | | |
| 2-10 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Шкаф питания вагонов линии №3 поз. 3-ШЭ3 | 146 | | |
| 2-11 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Шкаф питания вагонов линии №3 поз. 3-ШЭ4 | 185 | | |
| 2-12 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Шкаф питания вагонов линии №4 поз. 4-ШЭ1 | 64 | | |
| 2-13 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Шкаф питания вагонов линии №4 поз. 4-ШЭ2 | 102 | | |
| 2-14 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Шкаф питания вагонов линии №4 поз. 4-ШЭ3 | 140 | | |
| 2-15 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Шкаф питания вагонов линии №4 поз. 4-ШЭ4 | 179 | | |
| 3-01 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | Блок управления воротами линии №2 поз. 2-БУВ1 | Шкаф автоматики поз. ША3 | 230 | | |
| 3-02 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | Блок управления воротами линии №3 поз. 3-БУВ1 | Шкаф автоматики поз. ША3 | 227 | | |
| 3-03 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | Блок управления воротами линии №4 поз. 4-БУВ1 | Шкаф автоматики поз. ША3 | 219 | | |
| 3-04 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | Блок управления воротами линии №2 поз. 2-БУВ2 | Шкаф автоматики поз. ША3 | 35 | | |
| 3-05 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | Блок управления воротами линии №3 поз. 3-БУВ2 | Шкаф автоматики поз. ША3 | 28 | | |
| 3-06 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | Блок управления воротами линии №4 поз. 4-БУВ2 | Шкаф автоматики поз. ША3 | 22 | | |
| 3-07 | КВВГнг-LS | 5x1,5 | Блок управления воротами линии №1 поз. 1-БУВ1 | Блок управления воротами линии №1 поз. 1-БУВ2 | 213 | | |
| Т01 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | Линейный разъединитель линии №1 поз.1-Р | Шкаф технологических блокировок поз. ШТ | 45 | | |
| Т02 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | Линейный разъединитель линии №2 поз.2-Р | -//- | 45 | | |
| Т03 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | Линейный разъединитель линии №3 поз.3-Р | -//- | 20 | | |
| Т04 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | Линейный разъединитель линии №4 поз.4-Р | -//- | 20 | | |
| Т05 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | Шкаф технологических блокировок поз. ШТ | Щит освещения ЩАО1 | 208 | | |
| Т06 | КВВГнг-LS | 10x1,5 | -//- | Щит освещения ЩАО2 | 42 | | |
| Т07 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Гудок в цехе №317 поз. 1-НА | 325 | | |
| Т08 | ВВГнг-LS | 3x1,5 | -//- | Гудок в цехе №417 поз. 2-НА | 321 | | |

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Взам. инв. N

Подпись и дата 13/04/23

Инв. N подл. 2023.18

Сводная таблица кабелей

| Заводская марки | ВВГнг-LS | КВВГнг-LS | КВВГнг-LS |
|---|---|---|---|
| Количество жил и сечение | 3x1,5 | 5x1,5 | 10x1,5 |
| Длина, м | 1780 | 213 | 1011 |

| Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | 1727-1/9-52-АТХ1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | | | |
| Разраб. | | Борисова | | | 13.04.2023 | "Реконструкция цеха №417 под размещение испытательного центра" расположенного по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова, 4" (1-й этап) | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Сухова | | | 13.04.2023 | | Р | 8 | |
| Н.контр | | Куликова | | | 13.04.2023 | Таблица соединений внешних проводок | АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО | | |
| Глав. спец. | | Сухова | | | 13.04.2023 | | | | |

формат А3