Обозн. кабеля	Заводская марка		Откуда	Куда	Длина, м		Примечание
	тип кабеля	число жил и сечение			По проекту	Факт.	
1-01	ВВГнг-LS	3x1,5	Шкаф дождевальной установки линии №1 поз. 1-ШДК	Шкаф автоматики поз. ША1	5		
1-02	ВВГнг-LS	3x1,5	Шкаф автоматики поз. ША1	Шкаф питания вагонов линии №1 поз. 1-ШПВ1	70		
1-03	ВВГнг-LS	3x1,5	-//-	Шкаф питания вагонов линии №1 поз. 1-ШПВ2	108		
1-04	ВВГнг-LS	3x1,5	-//-	Шкаф питания вагонов линии №1 поз. 1-ШПВ3	146		
1-05	ВВГнг-LS	3x1,5	-//-	Шкаф питания вагонов линии №1 поз. 1-ШПВ4	185		
2-01	ВВГнг-LS	3x1,5	Шкаф дождевальной установки линии №2 поз. 2-ШДК	Шкаф автоматики поз. ША2	5		
2-04	ВВГнг-LS	3x1,5	Шкаф автоматики поз. ША2	Шкаф питания вагонов линии №2 поз. 2-ШПВ1	75		
2-05	ВВГнг-LS	3x1,5	-//-	Шкаф питания вагонов линии №2 поз. 2-ШПВ2	113		
2-06	ВВГнг-LS	3x1,5	-//-	Шкаф питания вагонов линии №2 поз. 2-ШПВ3	151		
2-07	ВВГнг-LS	3x1,5	-//-	Шкаф питания вагонов линии №2 поз. 2-ШПВ4	190		

ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Взам. инв. N

Подпись и дата 13.04.2023

Инв. N подл. 2023.37

Сводная таблица кабелей

Заводская марки	ВВГнг-LS
Количество жил и сечение	3x1,5
Длина, м	1048

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Борисова			13.04.2023
Проверил		Сухова			13.04.2023
Н.контр		Куликова			13.04.2023
Глав. спец.		Сухова			13.04.2023

1727-1/9-52-АТХ2

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

"Реконструкция цеха №417 под размещение испытательного центра" расположенного по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул. Колонцова, 4" (2-й этап)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Таблица соединений внешних проводок

АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО

формат А3