Маркировка кабеля	Трасса		Кабель						Способ прокладки, м					
	Начало	Конец	По проекту			Проложен			В эл.щитовой ТП№212	В земле / В земле, в ПНД трубе	В сооружении, Цех 417	По кабельной эстакаде	Ø наруж., мм	
			Марка, напряжение, кВ	Количество, число жил и сечение, мм²	Длина, м	Марка, напряжение, В	Количество, число жил и сечение, мм²	Длина, м					ПНД тр.	ПНД/ПВД тр.
Кабельные сети 6кВ														
КЛ ТП29-W2	Соединительная муфта (СПтп-10-А-150/240) на эстакаде	Соединительная муфта (СПтп-10-А-150/240) в цехе №417	АПвВнг(А)-LS	3х150/35	100				-	-	80	20	-	-
Кабельные сети 825В														
Л1-W4 (Плюс 825В)	ТП №212 Ячейка №2	Распределительный пункт №1 (Плюс 825В)	ПвБПнг-HF	2х(1х240)	2х(270)				2х(30)	2х(60)/ 2х(20)	2х(90)	2х(70)	125	-
Л1-W4 (Минус 825В)	ТП №212 Ячейка №2	Распределительный пункт №1 (Минус 825В)	ПвБПнг-HF	2х(1х240)	2х(270)				2х(30)	2х(60)/ 2х(20)	2х(90)	2х(70)	125	-
Л2-W4 (Плюс 825В)	ТП №212 Ячейка №3	Распределительный пункт №2 (Плюс 825В)	ПвБПнг-HF	2х(1х240)	2х(240)				2х(30)	2х(60)/ 2х(20)	2х(60)	2х(70)	125	-
Л2-W4 (Минус 825В)	ТП №212 Ячейка №3	Распределительный пункт №2 (Минус 825В)	ПвБПнг-HF	2х(1х240)	2х(240)				2х(30)	2х(60)/ 2х(20)	2х(60)	2х(70)	125	

© АО "ИПРОМАШПРОМ"
НАСТОЯЩАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ВОСПРОИЗВЕДЕНА, ТИРАЖИРОВАНА И РАСПРОСТРАНЕНА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АО "ИПРОМАШПРОМ"

ПОДЛИННИК В АО "ИПРОМАШПРОМ"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата 05.04.2022

Инв. № подл. 2023.16 / 3

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сапожников			14.04.2023г.
Проверил		Куликова			14.04.2023г.
Н. контр.		Сухова			14.04.2023г.
Гл. спец.		Куликова			14.04.2023г.

1727 - 1/9-52 - ЭС

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

«Реконструкция цеха № 417 под размещение испытательного центра», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (1-й этап)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Кабельный журнал

АО "ИПРОМАШПРОМ" ЭТО

Формат А3