УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель проектного офиса ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
Гуляев Е.В. _____
_____ **2025г.**

Месячно-суточный график выполнения работ по проекту: "Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тороговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
Месяц/год: август 2025г.
Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

№ п/п	ID операции	Название операции	Шифр рабочей документации	Подрядчик	Ед.изм	С начала стр-ва: Всего по РД	Факт	Остаток	% вып-я	План на месяц	Кол-во ТРЗ	План/ ТЗР/ Факт	август 2025: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Примечание
1	«Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»																																											
2	Строительно-монтажные работы																																											
437	2.1 Конвейерные сооружения																																											
624	2.1.3 Конвейерная галерея №3 (Шифр 2.1.3)																																											
631	Конструкции металлические																																											
633	A2900.dv	Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте (урупнение С-образных элементов верхнего уровня галереи, общий вес собранного элемента составляет 10т.)	1632-2021-2.1.3-КМ	КиКГЕОСТРОЙ	Т	2108,8	0	2108,8	0,00%	72	28193,62	План								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
												ТЗР								40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	
												Факт																																
634	A2910.dv	Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поруч	1632-2021-2.1.3-КМ	КиКГЕОСТРОЙ	Т	64	0	64	0,00%	0	2469,12	План																																
												ТЗР																																
												Факт																																
635	A2920.dv	Монтаж решетчатого настила - отсуствует материал	1632-2021-2.1.3-КМ	КиКГЕОСТРОЙ	Т	7,8	0	7,8	0,00%	0	305,2	План																																
												ТЗР																																
												Факт																																
636	A2920.dv10	Монтаж сплошного настила - отсуствует материал	1632-2021-2.1.3-КМ	КиКГЕОСТРОЙ	Т	208,5	0	208,5	0,00%	0	8158,6	План																																
												ТЗР																																
												Факт																																
637	A2920.dv20	Кровельное покрытие профлистом	1632-2021-2.1.3-КМ	КиКГЕОСТРОЙ	М2	5785,7	0	5785,7	0,00%	0	2661,4	План																																
												ТЗР																																
												Факт																																
638	A2920.dv30	Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами ф	1632-2021-2.1.3-КМ	КиКГЕОСТРОЙ	М2	7297,3	0	7297,3	0,00%	0	13135,1	План																																
												ТЗР																																
												Факт																																

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный от подрядной организации:
Рук. проекта „Шевчук К.А."
_____ **2025г.**

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный от Заказчика:
_____
_____ **2025г.**

СОГЛАСОВАНО:
Ответственный от Заказчика:
Тюрин Е.Е. Глав. спец. КСП
01.08.25 **2025г.**

Расчет численности по плановым трудозатратам на месяц

Подрядчик	ТЗР/чел	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Примечание
КиКГЕОСТРОЙ	ТЗР	0	0	0	0	0	0	0	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	
	чел.	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	