Приложение N 2 к приказу от 13.03.2026. N 264

Блок работ	№ пп	Наименование работ и КИВ	Дата закрытия вехи
ОРД		***Приказ о запуске проекта утвержден***	***16.03.2026***
ПИР		Проектирование складов	
		Проектирование складов окончено (РД готова)	***27.03.2026***
		Проектирование котельной	
		Проектирование БМК окончено (РД готова)	***01.06.2026***
Выбор подрядчика СМР		Процедура выбора подрядчика на СМР складов	
		Подрядчик на строительство складов определен	***17.04.2026***
		Процедура выбора подрядчика на СМР БМК	
		Подрядчик на строительство БМК определен	***10.06.2026***
Договора		Заключение договора на СМР складов	
		Договор на строительство складов заключен	***15.05.2026***
		Заключение договора на СМР БМК	
		Договор на строительство БМК заключен	***22.06.2026***
СМР 1 склада		СМР 1-го склада	
		Фундаменты	
		Каркас	
		Стены и кровля	
		Плита пола	
		Установка ворот, дверей, остекление	
		Теплоснабжение и отопление	
		Электрооборудование и освещение	
		1 здание построено	***21.08.2026***
Оснащение 1 склада (КСК МК)		Монтаж стеллажной системы	
		Подключение зарядных станций погрузо-разгрузочной техники	
		Монтаж каркаса офисных перегородок	
		Изготовление офисных перегородок подрядчиком	
		Монтаж офисных перегородок, внутренняя отделка помещений и разводка сетей	
		Монтаж ИТ-сетей (WIFI, проводная)	
		Монтаж внутри склада 1 окончен	***30.10.2026***
		Подключение и настройка ИТ-техники и сетей внутри офисных помещений	
		Все оборудование внутри склада 1 настроено введено в эксплуатацию	***06.11.2026***
СМР 2 склада		СМР 2-го склада	
		Фундаменты	
		Каркас	
		Стены и кровля	
		Плита пола	
		Установка ворот, дверей, остекление	
		Теплоснабжение и отопление	
		Электрооборудование и освещение	
		2 здание построено	***21.08.2026***
Оснащение 2 склада (КСК МК)		Монтаж стеллажной системы	
		Подключение зарядных станций погрузо-разгрузочной техники	
		Монтаж каркаса офисных перегородок	
		Изготовление офисных перегородок подрядчиком	
		Монтаж офисных перегородок, внутренняя отделка помещений и разводка сетей	
		Монтаж ИТ-сетей (WIFI, проводная)	
		Монтаж внутри склада 2 окончен	***30.10.2026***
		Подключение и настройка ИТ-техники и сетей внутри офисных помещений	
		Все оборудование внутри склада 2 настроено введено в эксплуатацию	***13.11.2026***
СМР 3 склада		СМР 3-го склада	
		Фундаменты	
		Каркас	
		Стены и кровля	
		Плита пола	
		Установка ворот, дверей, остекление	
		Теплоснабжение и отопление	
		Электрооборудование и освещение	
		3 здание построено	***09.10.2026***
Оснащение 3 склада (КСК МК)		Монтаж стеллажной системы	
		Подключение зарядных станций погрузо-разгрузочной техники	
		Монтаж каркаса офисных перегородок	
		Изготовление офисных перегородок подрядчиком	
		Монтаж офисных перегородок, внутренняя отделка помещений и разводка сетей	
		Монтаж ИТ-сетей (WIFI, проводная)	
		Монтаж внутри склада 3 окончен	***20.11.2026***
		Подключение и настройка ИТ-техники и сетей внутри офисных помещений	
		Все оборудование внутри склада 3 настроено введено в эксплуатацию	***27.11.2026***
СМР 4 склада		СМР 4-го склада	
		Фундаменты	
		Каркас	
		Стены и кровля	
		Плита пола	
		Установка ворот, дверей, остекление	
		Теплоснабжение и отопление	
		Электрооборудование и освещение	
		4 здание построено	***16.10.2026***
Оснащение 4 склада (КСК МК)		Монтаж стеллажной системы	
		Подключение зарядных станций погрузо-разгрузочной техники	
		Монтаж каркаса офисных перегородок	
		Изготовление офисных перегородок подрядчиком	
		Монтаж офисных перегородок, внутренняя отделка помещений и разводка сетей	
		Монтаж ИТ-сетей (WIFI, проводная)	
		Монтаж внутри склада 4 окончен	***27.11.2026***
		Подключение и настройка ИТ-техники и сетей внутри офисных помещений	
		Все оборудование внутри склада 4 настроено введено в эксплуатацию	***04.12.2026***
СМР 5 склада		СМР 5-го склада	
		Фундаменты	
		Каркас	
		Стены и кровля	
		Плита пола	
		Установка ворот, дверей, остекление	
		Теплоснабжение и отопление	
		Электрооборудование и освещение	
		5 здание построено	***11.12.2026***
Оснащение 5 склада (КСК МК)		Монтаж стеллажной системы	
		Подключение зарядных станций погрузо-разгрузочной техники	
		Монтаж каркаса офисных перегородок	
		Изготовление офисных перегородок подрядчиком	
		Монтаж офисных перегородок, внутренняя отделка помещений и разводка сетей	
		Монтаж ИТ-сетей (WIFI, проводная)	
		Монтаж внутри склада 5 окончен	***25.12.2026***
		Подключение и настройка ИТ-техники и сетей внутри офисных помещений	
		Все оборудование внутри склада 5 настроено введено в эксплуатацию	***30.12.2026***
Наружные коммуникации и Котельная		Монтаж трансформаторной подстанции ТП32	
		Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	
		Наружные сети канализации	
		Тепловые сети	
		ТП32 и наружные коммуникации подведены (кроме газопровода)	***28.08.2026***
		Подача документов в Газпром на получение ТУ на технологическое присоединение к газовым сетям, заключение договора	
		Строительство наружного газопровода для котельной	
		Строительство котельной, сдача в Ростехнадзор для получения временного разрешения на пуск газа	
		Пусконаладочные работы на сетях внешнего и внутреннего газоснабжения и газоиспользующем оборудовании	
		Котельная готова,Газопровод смонтирован, ПНР котельной проведены	***21.09.2026***
		Сдача в Ростехнадзор, получение разрешения на ввод в эксплуатацию	
		Получение разрешения от Газпрома на постоянную подачу газа, ввод в эксплуатацию	
АБК (КСК МК)		Проектирование АБК	
		Возведение АБК	
		АБК возведено	***23.09.2026***
		Подключение к коммуникациям АБК (без отопления)	
		Подключение к отоплению АБК	
		АБК введено в эксплуатацию	***30.12.2026***
Благоустройство		Благоустройство	
		Благоустройство территории окончено	***25.12.2026***