

Исх № 119-08 от 28.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

О необходимости дополнительных работ
по реконструкции трансбордера 417 цеха

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

В рамках проектирования по титулу «Жд пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера» был сформирован раздел Рабочей документации по реконструкции и удлинению трансбордера 417 цеха до выездов из ц.№8.

Вследствие того, что на момент проведения конкурса на СМР данный раздел не был согласован Техническим заказчиком, в дальнейшем, в рамках корректировки, раздел РД по удлинению трансбордера претерпел изменения, в части дополнения объемов работ по усилению существующей части трансбордера до обеспечения грузоподъемности 80 т.

Кроме этого, работы по усилению трансбордера возле ц.417 так же не были учтены Техническим заданием на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Жд пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха 417» от 26.05.2023г., приложенным к конкурсной документации.

На основании вышеизложенного, просим Вас принять решение о необходимости проведения работ по усилению сущ. трансбордера около ц.417 в рамках титула «Жд пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха 417», в случае необходимости просим заключить дополнительное соглашение с учетом сроков реализации сверх утвержденных графиком сроков и определенной договором стоимости строительно-монтажных работ.

Обращаем Ваше внимание, что производство дополнительных работ по усилению существующего трансбордера может занять значительное время, в связи с невозможностью прерывания технологических процессов предприятия в части, связанной с его эксплуатацией.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.