

Исх № 128-10 от 18.10.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

Копия
Руководителю проектов
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагину И.Н.

Об объемах дополнительных работ
по проектированию цеха №8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

05.10.2023 года письмом № 14470-МВМ в адрес ООО «КиКГЕОСТРОЙ» были направлены объемы работ на исключение по объекту «Цех №8, расположенный по адресу МО г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4. Капитальный ремонт», а так же дополнительные объемы проектных работ, в части устройства смотровой ямы и кран-балки г.п. 15 тонн, что ведет к необходимости корректировки Рабочей документации по вышеуказанному титулу.

1. Корректировка РД цеха №8 в объеме:

- сокращение длины ж/д путей в цехе с уменьшением объемов и переносом концевых упоров в новое положение в сборочном пролете;
- корректировка посадки путей №2 (сборочный цех) и №3 (сварочный цех) по предложению АО МВМ (обеспечение габарита кран-балки относительно изделия на путях);
- перенос ниши для ФВУ с целью освобождения места в районе установки домкратов;
- сохранение существующего исполнения пола цеха, изменение схемы расположения домкратных площадок;
- исключение трансбордера цеха №8;
- организация смотровой ямы в сборочном пролете;
- изменение конструктива перегородки цеха, кабельных лотков, ворот, проемов.

Требуется выполнение следующей корректировки комплектов рабочей документации, ВР и смет следующих томов РД: 130-23-ПЖ, 130-23-АС1, 130-23-АС2, 130-23-ЭП

Срок 1-2 мес. Стоимость ориентировочно 2 млн.р.

2. Отдельно в части проектирования кран-балки г/п 15:

- обследование несущих конструкций из расчета нагрузки 15 тонн.
 - разработка РД в части усиления несущих конструкций цеха и конструкции кран/балки
- Состав работ, стоимость и срок – в стадии формирования.

3. В части дефектовки и локального ремонта полов цеха – просим направить в наш адрес техническое задание на производство необходимых объемов работ (обследование, проектирование, СМР), а также дефектную ведомость повреждений полов 8 цеха.

Для ускорения начала корректировки проектной документации просим Вас направить в наш адрес Гарантийное письмо о заключении Дополнительного соглашения к договору 2023/МВМ-1 от 24.03.2023 на вышеуказанные объемы дополнительных проектных работ.

С уважением,

Руководитель проекта

Липатов В.Е.