

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»
Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит», Центральный проезд, стр. 2
тел.: +7 813 759 51 86
eurochemgroup.com, etu@eurochem.ru, project-etu@eurochem.ru

03.09.2025	№	9C01-8000736566-ETU-KIKG- LET-CON-01281
422-K		17.07.2025
450-K		11.08.2025
На № 458-K	от	28.08.2025

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

Генеральному директору

Кесслер Ю.Ф.

kikgeo.fin@gmail.ru

Номер договора: 314-25/104 от 22.05.2025

Требуется ответ: нет

Код направления работ: CON

Ответ на обращение

Уважаемый Юрий Францевич!

Между ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (далее – Заказчик) и ООО «КИКГЕОСТРОЙ» (далее – Подрядчик), вместе именуемые Стороны, в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала», заключен договор генподряда № 314-22/104 от 22.05.2025 (далее – Договор), на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной галереи №3.

По существу, поставленных письмами №№422-K от 17.07.2025, 450-K от 11.08.2025, 458-K от 28.08.2025 вопросов и предложений в части компенсации затрат, связанных с содержанием мобилизованной команды и техники, сообщая нижеследующее:

- в соответствии с п.3.1, 3.1.1, 3.2 Договора, включая, но не ограничиваясь, в период производства Работ цена Договора увеличению не подлежит, в том числе в случае изменения налогового (за исключением ставки НДС), таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, изменения курсов валют и иных обстоятельств;
- подписывая Договор, предусматривающий выполнение Работ по согласованной Сторонами смете, Подрядчик согласился с тем, что он в достаточной степени оценил все виды Работ, предусмотренные в п.п. 1.1, п. 1.2 Договора, в части рисков, ограничений, затрат, которые могут возникнуть в период строительно-монтажных работ.

Соответственно в компенсации понесенных затрат Подрядчиком сверх цены Договора Подрядчику отказано.

Вместе с тем, уведомляю, что в соответствии с п.14.3 Договора если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ.

С уважением,
Руководитель Проектного офиса

наименование должности



личная подпись

Е.В. Гуляев

И.О. Фамилия

Исполнитель: И.С. Уемов
Фамилия, имя, отчество

Ivan.Uemov@eurochem.ru
телефон, e-mail