

План производства работ с разбивкой на участки и мероприятиями со стороны Заказчика при реализации проекта
«Ж/Д ПУТИ ОТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДО ОБКАТОЧНОЙ ЛИНИИ С УДЛИНЕНИЕМ ТРАНСБОРДЕРА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4»

Захватка № 3: (14.08.2023 - 24.08.2023)

- демонтаж складов
- демонтаж забора

Захватка № 1: (24.08.2023-24.10.2023)

- 131-23-ГСН Вынос газопровода среднего давления
- демонтаж секций ограждения

Захватка № 4: (14.08.2023 - 05.09.2023)

131-23-НВКЗ. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31

Захватка № 8: (11.09.2023 - 03.10.2023)

- АС-4 переустройство эстакады

Захватка № 10: (20.09.2023 - 12.10.2023)

- 131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде

Захватка № 9: (20.09.2023 - 10.11.2023)

На время производства работ планируется перекрытие движения на данном участке

- 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2
- 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8
- 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В
- 131-23-НБК5. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
- 131-23-НБК5. Ливневая канализация уч. 15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22
- 131-23-НБК5. Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов.
- 131-23-НБК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8
- 131-23-НБК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13
- 131-23-НБК2. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху ¹²¹/₁₈ по постоянной схеме

Захватка № 7: (07.08.2023 - 07.11.2023)

На время производства работ возможно частичное перекрытие движения на время работы крана

- 131-23-ЭС1. Цех 121/18 Электроснабжение
- Переустройство хозяйственного водопровода (В1) к цеху 121/18 по временной схеме на период демонтажа
- частичный демонтаж склада № 121/18
- АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей

Захватка № 11: (14.08.2023 - 16.10.2023)

- Демонтаж зданий очистных сооружений
- 131-23-НВК3. Переустройство хозяйственного водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
- 131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27)

Захватка № 6 : (10.08.2023 - 03.10.2023)

На время производства работ планируется перекрытие движения на данном участке

- 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12
- 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А

Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.						План производства работ по захваткам	Стадия
							Лист
							Листов
ГИП							
Н.контр.							