

Ид.		Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Кв. 2, 2025		Кв. 3, 2025				Кв. 4, 2025			Кв. 1, 2026			Кв. 2, 2026																
						Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн														
1	БК ВС		348 дней	31.05.25	14.05.26																													
2	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1. 1632-2021-3.1-БК		50 дней	21.11.25	10.01.26																													
3	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2. 1632-2021-3.2-БК		45 дней	30.03.26	14.05.26																													
4	Крытые склады №1 и №2 Воздухоснабжение 1632-2021-3.1.3.2-ВС		25 дней	09.04.26	04.05.26																													
5	Купольный склад Внутренние системы водоснабжения и канализации 1632-2021-3.3-БК		19 дней	30.06.25	19.07.25																													
6	Купольный склад Воздухоснабжение 1632-2021-3.3-ВС		78 дней	31.05.25	17.08.25																													
7	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1. 1632-2021-2.1.1-БК		19 дней	14.09.25	03.10.25																													
8	Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.1-ВС		19 дней	22.08.25	10.09.25																													
9	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-БК2		7 дней	23.10.25	30.10.25																													
10	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-БК3		14 дней	30.10.25	13.11.25																													
11	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-БК1		14 дней	16.10.25	30.10.25																													
12	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС		14 дней	30.10.25	13.11.25																													
13	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3. 1632-2021-2.1.3-БК		19 дней	10.10.25	29.10.25																													
14	Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС		29 дней	30.10.25	28.11.25																													
15	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №4. 1632-2021-2.1.4-БК		14 дней	31.05.25	14.06.25																													
16	Конвейерная галерея №4 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.4-ВС		10 дней	31.05.25	10.06.25																													
17	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5. 1632-2021-2.1.5-БК		13 дней	27.08.25	09.09.25																													
18	Конвейерная галерея №6 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.6-ВС		16 дней	22.11.25	08.12.25																													
19	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6. 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-БК		19 дней	20.10.25	08.11.25																													
20	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11. 1632-2021-2.1.11-БК		19 дней	02.09.25	21.09.25																													
21	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12. 1632-2021-2.1.12-БК		16 дней	24.10.25	09.11.25																													
22	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1. 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-БК		51 дней	01.08.25	21.09.25																													
23	Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и конвейерная галерея №10 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС		16 дней	06.09.25	22.09.25																													
24	Конвейерная галерея №11 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.11-ВС		20 дней	02.09.25	22.09.25																													
25	Пересыпная станция №1 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.1-ВС		45 дней	18.09.25	02.11.25																													
26	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2. 1632-2021-2.2.2-БК		35 дней	31.05.25	05.07.25																													
27	Пересыпная станция №2 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.2-ВС		35 дней	31.05.25	05.07.25																													
28	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3. 1632-2021-2.2.3-БК		20 дней	30.08.25	19.09.25																													
29	Пересыпная станция №3 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.3-ВС		15 дней	02.09.25	17.09.25																													
30	Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.4-ВС		16 дней	20.10.25	05.11.25																													
31	Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС		19 дней	30.09.25	19.10.25																													
32	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6. 1632-2021-2.2.6-БК		15 дней	29.10.25	13.11.25																													
33	Пересыпная станция №6 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.6-ВС		20 дней	01.11.25	21.11.25																													
34	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. 1632-2021-1.1, 1.2-БК		45 дней	25.10.25	09.12.25																													
35	Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение 1632-2021-1.1-ВС		49 дней	25.10.25	13.12.25																													
36	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция. 1632-2021-2.2.7-БК		24 дней	31.05.25	24.06.25																													
37	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-БК		29 дней	30.09.25	29.10.25																													