

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	25 Июн '23							02 Июл '23							09 Июл '23							16 Июл '23						
							С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П
1																																		
2			Заключения контракта	8 дней?	Пн 26.06.23	Ср 05.07.23																												
3			Согласование договора с заказчиком	7 дней	Пн 26.06.23	Вт 04.07.23																												
4			Направить нашу версию договора заказчику	1 день	Пн 26.06.23	Пн 26.06.23																												
5			Провести совещание по согласованию контракта (согласовать время Шевчук Ю)	1 день	Пн 26.06.23	Пн 26.06.23																												
6			1ое совещание	2 дней	Вт 27.06.23	Ср 28.06.23																												
7			2ое совещание	2 дней	Чт 29.06.23	Пт 30.06.23																												
8			Заключить контракт	2 дней	Пн 03.07.23	Вт 04.07.23																												
9			Определить как будем закрывать(сметы или коммерция	1 день?	Пн 26.06.23	Пн 26.06.23																												
10			Согласовать возможность минимального авансирования для мобилизации	1 день	Вт 27.06.23	Вт 27.06.23																												
11			Получение БГ	7 дней	Вт 27.06.23	Ср 05.07.23																												
12			Заключение договоров с подрядчиками	7 дней	Вт 27.06.23	Ср 05.07.23																												
13			Подготовить зеркальные договора с подрядчиками	2 дней	Вт 27.06.23	Ср 28.06.23																												
14			Техресурс	5 дней	Чт 29.06.23	Ср 05.07.23																												
15			Чистый город	5 дней	Чт 29.06.23	Ср 05.07.23																												
16			Мероприятия мобилизации	19 дней?	Пн 26.06.23	Чт 20.07.23																												
17			1 этап	2 дней	Пн 26.06.23	Вт 27.06.23																												
18			Получить от Заказчика точки подключения и место установки 2х бытовок	1 день	Пн 26.06.23	Пн 26.06.23																												
19			Переместить с Базы КиКСтроя 1 бытовку	1 день	Вт 27.06.23	Вт 27.06.23																												
20			Арендовать манипулятор, переместить бытовку	1 день	Вт 27.06.23	Вт 27.06.23																												
21			Переместить бытовку																															
22			Мебель?	0 дней																														
23			Оргтехника (принтер и модем с роутером)	0 дней																														
24			2 этап	19 дней	Пн 26.06.23	Чт 20.07.23																												
25			Закупка (заключить договора с поставщиками на КиКгеострой)	14 дней	Пн 03.07.23	Чт 20.07.23																												
26			Проработать стоимости аренды по списку ниже																															
27			Покупка бытовых модулей, в том числе:	1 день	Пн 03.07.23	Пн 03.07.23																												
28			Офис объектный на базе бытового модуля из трех вагонов, 36 м2																															
29			Бытовка отапливаемая для склада, 24 м2																															
30			Бытовка неотапливаемая для склада 38 м2																															
31			Бытовка охраны-кладовщика																															
32			Морской контейнер 40 футов склад б/у																															
33			Закупка материалов и оборудования для организации строй городка	14 дней	Пн 03.07.23	Чт 20.07.23																												
34			Вежа освобождение площадки	0 дней	Пн 03.07.23	Пн 03.07.23																												
35			Видеонаблюдение, комплект	14 дней	Пн 03.07.23	Чт 20.07.23																												
36			Плита дорожная, м2	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
37			Ограждение, п.м.	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	25 Июн '23							02 Июл '23							09 Июл '23							16 Июл '23						
							С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П
38			Ворота	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
39			Бой бетона, м3	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
40			Песок, м3	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
41			Установка пункта очистки канализации и мойки колес типа Мойдодыр на 5 машин/час, модель К-1	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
42			Заземление вагонов	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
43			Устройство водоснабжения	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
44			Трапы деревянные	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
45			Навес для склада, м2	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
46			Умывальник Мойдодыр	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
47			Курилка (навес, урны)	7 дней	Пн 03.07.23	Вт 11.07.23																												
48			Прочее затраты на организацию городка, в том числе:	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
49			Вводной щиток плюс кабель для разводки состав и кол-во будет определено позже	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
50			Счётчик ртурий + щиток(для подрядчика)	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
51			Освещение (мачта с фонарем+подключение)	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
52			Пожарный щит	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
53			Огнетушитель с поставкой (по кол-ву бытовок и курилок)	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
54			Сварочный пост	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
55			Урны уличные	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
56			Мачты для кабеля в рамках устройства переезда)	10 дней	Пн 03.07.23	Пт 14.07.23																												
57			Заклучить договора по аренде техники на период моб.	1 день	Пн 03.07.23	Пн 03.07.23																												
58			Фронтальный погрузчик, смен																															
59			Манипулятор																															
60			Кран 25т																															
61			Бульдозер																															
62			Перемещение оборудования и материалов с баз	6,88 дней	Пн 26.06.23	Вт 04.07.23																												
65			Брендирование	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
66			Поставить задачу субчикам "разбрендироваться"	2 дней	Пн 26.06.23	Вт 27.06.23																												
67			Подобрать спецодежду для команды, согласовать с Кесслером К.	3 дней	Пн 26.06.23	Ср 28.06.23																												
68			Заклучить договор на часть закупки (на имеющихся участников команды)	1 день	Чт 29.06.23	Чт 29.06.23																												
69			Заказать бренд материалы	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
70			Брендиование шевроны	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
71			Наклейки	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
72			Жилетки сигнальные для подрядчиков	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
73			Каски для подрядчиков	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
74			Паспорт объекта 2*2 пластиковый	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
75			Флаг, ткань мультифлаг, 100*150	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												

Ид.		Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	25 Июн '23							02 Июл '23							09 Июл '23							16 Июл '23						
							С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П
76			Флагшток алюминиевый с открытым механизмом 6 м + бетонный блок	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
77			Канцелярия, в том числе:	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
78			Ручки	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
79			Кружки	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
80			Блокнот фирменный на пружине, формат А5 (листы без печати)	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
81			Флажки настольные, 15*22	5 дней	Пн 26.06.23	Пт 30.06.23																												
82			Прочие задачи	13,88 дней	Пн 26.06.23	Чт 13.07.23																												
87			Закупка оргтехники и мебели	13,88 дней	Пн 26.06.23	Чт 13.07.23																												
88			Ноутбуки	14 дней																														
89			Оргтехника	14 дней																														
90			Мебель (бу)	14 дней																														
91			Прочее для обеспечения штаба	14 дней																														
92			Формирование команды	14 дней	Пн 26.06.23	Чт 13.07.23																												
93			Заключение договоров с членами команды	14 дней																														
94			Подготовить договора	7 дней																														
95			Поиск членов команды	6,88 дней	Пн 26.06.23	Вт 04.07.23																												
96			Инженер Пто	7 дней																														
97			Начальник отдела ПТО	7 дней																														
98			Инженер по строительному контролю	7 дней																														
99			Кладовщик, специалист по пропускному режиму	7 дней																														
100			Поиск аутсорса	6,88 дней	Пн 26.06.23	Вт 04.07.23																												
101			Инженер по ТБ	7 дней																														
102			Геодезист	7 дней																														
103			Системный администратор	7 дней																														
104			Сметчик	7 дней																														
105			Поиск производственного персонала	6,88 дней	Пн 26.06.23	Вт 04.07.23																												
106			Электрик	7 дней																														
107			Разнорабочий	7 дней																														
108			Разработка ППР и ГПР совместно с Зак. И суб.	8,88 дней	Вс 25.06.23	Чт 06.07.23																												
109			Направить письмо с перечнем мероприятий от Заказчика																															
110			Провести совещание для определения конкретных сроков выполнения мероприятий от Заказчика	1 день																														
111			Контроль разработки ППР от подрядчиков	7 дней																														
112			Разработка ГПР 3 уровня декомпозиции	10 дней																														
113			Подготовить список спец. журналов необходимых для проекта																															
114			Мероприятия в рамках "Управления проектами"	5,88 дней	Вс 25.06.23	Пн 03.07.23																												
115			Матрица Рисков	7 дней																														
116			Стейкхолдеры	2 дней																														
117			Разработка схемы документооборота	7 дней																														