

Выполнение комплекса электромонтажных работ по системам электроснабжения, силового электрооборудования, АСУ ТП основного технологического оборудования, а также электроснабжение зданий и сооружений на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга»

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	ал 2		Квартал 3			Квартал 4			Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4			
					Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
1	Электрика	512 дней	15.06.25	09.11.26																					
2	Внутриплощадочные сети электроснабжения. Система бесперебойного гарантированного электроснабжения 1632-2021-00-ЭС1.СУБ	69 дней	18.09.25	26.11.25																					
3	Станция разгрузки вагонов. Трансбортдер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ	29 дней	31.08.25	29.09.25																					
4	Конвейерная галерея №1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.1.1-ЭОМ	34 дней	28.08.25	01.10.25																					
5	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1	32 дней	10.12.25	11.01.26																					
6	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2	37 дней	13.12.25	19.01.26																					
7	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3	40 дней	13.12.25	22.01.26																					
8	Конвейерная галерея №3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.1.3-ЭОМ	39 дней	29.10.25	07.12.25																					
9	Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.1.4-ЭОМ	26 дней	15.06.25	11.07.25																					
10	Конвейерная галерея №5. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.1.5-ЭОМ	22 дней	04.10.25	26.10.25																					
11	Конвейерная галерея №11. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.1.11-ЭОМ	23 дней	02.03.26	25.03.26																					
12	Конвейерная галерея №12. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.1.12-ЭОМ	23 дней	02.03.26	25.03.26																					
13	Пересыпная станция № 1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.2.1-ЭОМ	69 дней	31.08.25	08.11.25																					
14	Пересыпная станция № 2. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.2.2-ЭОМ	69 дней	31.08.25	08.11.25																					
15	Пересыпная станция № 3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.2.3-ЭОМ	60 дней	20.08.25	19.10.25																					
16	Пересыпная станция №4, конвейерная галерея №6. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ	55 дней	28.10.25	22.12.25																					
17	Пересыпная станция №5. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.2.5-ЭОМ	54 дней	09.12.25	01.02.26																					
18	Пересыпная станция №6. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.2.6-ЭОМ	27 дней	01.04.26	28.04.26																					
19	Приводная станция. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-2.2.7-ЭОМ	34 дней	30.07.25	02.09.25																					
20	Крытый склад № 1. Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-3.1-ЭОМ	19 дней	06.01.26	25.01.26																					
21	Крытый склад № 1. Система электрического обогрева водостоков 1632-2021-3.1-СЭО	19 дней	06.01.26	25.01.26																					
22	Крытый склад № 2. Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-3.2-ЭОМ	86 дней	15.08.26	09.11.26																					
23	Ангар для хранения ТМЦ. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-3.4-ЭОМ	27 дней	24.11.25	21.12.25																					
24	Здание КПП со спецпроходной. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) 1632-2021-8.4-ЭОМ	38 дней	18.09.25	26.10.25																					