

Исх. № 489-К от 21.10.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

О продлении банковской гарантии

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на Ваше письмо № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-FIN-01553 от 20.10.2025 г. сообщаем следующее.

В настоящее время ООО «КиКГЕОСТРОЙ» продолжает выполнение работ по объекту «Конвейерная галерея № 3». Наша организация выполнила мобилизацию персонала и техники, приступила к выполнению работ по укрупнительной сборке части металлоконструкций, которые есть в наличии по указанию Заказчика.

На текущий момент все возможные работы по материалу на площадке практически завершены. Объем освоения по сборке ориентировочно составляет сумму около 10 млн рублей. Монтажные работы не ведутся в связи с ограниченностью фронта работ по независящим от Подрядчика причинам, связанным с отсутствием большей части давальческих материалов.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» гарантировано обеспечит постоянное присутствие на объекте персонала и техники для продолжения текущих работ и выполнению монтажа по мере поставки оставшегося давальческого материала.

В ответ на Ваш запрос о продлении банковской гарантии предлагаем рассмотреть следующие варианты в том числе, предусматривающие оптимизацию затрат с учетом сложившейся ситуации:

1. С учетом вышеизложенного и на усмотрение Заказчика, принимая во внимание, что Подрядчик мобилизован, выполняет работы в пределах имеющегося объема и несет постоянные расходы по обеспечению присутствия на площадке, считаем возможным рассмотреть возможность отказа от продления банковской гарантии.
Реализация данного подхода позволит избежать дополнительных финансовых затрат Заказчика и подрядчика, при сохранении исполнения договорных обязательств и устойчивого взаимодействия сторон.
2. В случае необходимости продления срока действия банковской гарантии ООО «КиКГЕОСТРОЙ» готово оформить её пролонгацию в кратчайшие сроки после подписания дополнительного соглашения об увеличении сроков работ. При этом предлагаем предусмотреть компенсацию расходов на продление банковской гарантии в размере 1 272 340 (Один миллион двести семьдесят две тысячи триста сорок) рублей, поскольку продление требуется при обстоятельствах, возникших не по вине Подрядчика.

Надеемся на положительное решение и остаемся в Вашем полном распоряжении.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.